

CICLO	TRIMES PRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISIÓN			
							ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS					CARPETA FOTOS		
2024	2	QUE240202400127	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f1: (ciclo recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog pres:12, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3485500.0))	Rehabilitación Sanitaria de Planteles de Educación Básica en el Estado de Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-0092	N	0	0	13821	(meta1: (unidad medida:Piezas, meta:40.0, meta modificado:40.0))	1	(geo1: (ver municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CHIMATARIO C.P. 76990, lon:-100.37779623, lat:20.57550971))	15-04-2024	31-12-2024	356,745.12	3,485,500.00	356,745.12	356,745.12	356,745.12	(ctto1: (tipo obra:Administración directa, numero contrato:146719, contratista: convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe modificado:3485500.0))	(meta1: (unidad medida:Piezas, avance:8.0))	(2400127/proyecto INICIO, 2400127/proyecto PROCESO, 2400127/proyecto INICIO, 2400127/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:REVISAR CLASIFICADOR DE "OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN", SE SUGIERE "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO", trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs2: (observación:CORREGIR IMPORTE DE MOMENTO CONTABLE DE "MANTENIMIENTO", DEBE SER \$ 356,745.12, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs3: (observación:INCORPORAR CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs4: (observación:INCORPORAR FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y PROCESO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12))
2024	2	QUE240202400115	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f1: (ciclo recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog pres:12, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3490440.0))	Rehabilitación Eléctrica de Planteles de Educación Básica en el Estado de Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-0091	N	0	0	13029	(meta1: (unidad medida:Piezas, meta:90.0, meta modificado:90.0))	1	(geo1: (ver municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CHIMATARIO C.P. 76990, lon:-100.37779623, lat:20.57550971))	11-07-2024	31-12-2024	333,760.30	3,490,440.00	333,760.30	333,760.30	333,760.30	(ctto1: (tipo obra:Administración directa, numero contrato:146718, contratista: convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe modificado:3490440.0))	(meta1: (unidad medida:Piezas, avance:8.0))	(2400115/proyecto INICIO, 2400115/proyecto PROCESO, 2400115/proyecto INICIO, 2400115/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:"CORREGIR PERIODO DE EJECUCIÓN "REVISAR CLASIFICADOR DE "OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN", SE SUGIERE "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO", trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs2: (observación:INCORPORAR CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs3: (observación:INCORPORAR FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y PROCESO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12))
2024	2	QUE240202400133	Proyecto de inversión	6,200,000.00	(f1: (ciclo recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog pres:12, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6192548.52))	Rehabilitación Hidráulica A Planteles De Educación Básica Del Estado De Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-0049	N	0	0	10936	(meta1: (unidad medida:Piezas, meta:66.0, meta modificado:66.0))	1	(geo1: (ver municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CHIMATARIO C.P. 76990, lon:-100.37779623, lat:20.57550971))	30-04-2024	31-12-2024	64,278.79	6,192,548.52	64,278.79	64,278.79	64,278.79	(ctto1: (tipo obra:Administración directa, numero contrato:146720, contratista: convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:6200000.0, importe modificado:6192548.52))	(meta1: (unidad medida:Piezas, avance:6.0))	(2400133/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:REVISAR CLASIFICADOR DE "OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN", SE SUGIERE "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO", trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs2: (observación:INCORPORAR CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs3: (observación:INCORPORAR FOTOGRAFÍAS DE INICIO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12))
2024	2	QUE240202400096	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f1: (ciclo recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog pres:12, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3495510.0))	Rehabilitación General de Planteles de Educación Básica en el Estado de Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-00290	N	0	0	5652	(meta1: (unidad medida:Piezas, meta:28.0, meta modificado:28.0))	1	(geo1: (ver municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CHIMATARIO C.P. 76990, lon:-100.37779623, lat:20.57550971))	15-04-2024	31-12-2024	661,528.67	3,495,510.00	661,528.67	661,528.67	661,528.67	(ctto1: (tipo obra:Administración directa, numero contrato:146717, contratista: convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe modificado:3495510.0))	(meta1: (unidad medida:Piezas, avance:10.0))	(2400096/proyecto INICIO, 2400096/proyecto PROCESO, 2400096/proyecto INICIO, 2400096/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:REVISAR CLASIFICADOR DE "OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN", SE SUGIERE "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO", trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs2: (observación:INCORPORAR CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12), obs3: (observación:INCORPORAR FOTOGRAFÍAS, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-12))

C.P. Cristóbal Medina González
Jefe de Departamento de Recursos Financieros
USEBEQ
Rubrica